

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 6.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

6.Normal Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.

Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **03.06.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 6.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcaahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

6.Normal Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde ve **03.06.2006** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **03.06.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU

Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL

Yapı Mütcaahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 5.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

5.Normal Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.


Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **17.05.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik)	: YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası	: 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi	: YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları	: F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m ²) ve Cinsi	: 1.522 m ² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat)	: 5.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi	: (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı	: VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı	: ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

5.Normal Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde ve **17.05.2006** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **17.05.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU

Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 4.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarıda belirtilen yapının **4.Normal Kat Kolon+Tabliye** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.


Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **02.05.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 4.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

4.Normal Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde ve **02.05.2006** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **02.05.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU

Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni



KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : 3.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

3.Normal Kat


Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.


Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **11.04.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : 3.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.


3.Normal Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde ve **11.04.2006** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **11.04.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU

Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni



KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : 2.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarıda belirtilen yapının **2.Normal Kat**
Kolon+Tabliye bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.


Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **27.03.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



BETON DÖKÜM TUTANAĞI


İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 2.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

2.Normal Kat


Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde ve **27.03.2006** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **27.03.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Laboratuar Teknisyeni



KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 1.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Yukarıda belirtilen yapının **1.Normal Kat Kolon+Tabliye** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.


Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **04.03.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : 1.Normal Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Mütcaahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

1.Normal Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde ve **04.03.2006** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.

İş bu tutanak **04.03.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU

Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL

Yapı Mütcaahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni

KALIP VE DEMİR İMALATI KONTROL TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısımı (Blok, Kat) : Zemin Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Zemin Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde yapılan denetimde;

1. Kalıp imalatının, kullanılan malzemenin istenilen nitelikte, kalıp işçiliğinin iyi ve takviyelerinin yeterli olduğu, ölçü, kot, yatay ve düşey düzlemlere uygunluk açısından kalıbın projesine uygun olarak yapıldığı
2. Betonarme demirlerinin, projesinde gösterilen adet, çap ve boyda olduğu, projesine uygun olarak döşendiği tespit edilmiştir.


Bu durumda beton dökülmesine izin verilmiştir.

İş bu tutanak **04.02.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.


Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU



Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL



Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.



BETON DÖKÜM TUTANAĞI

İlgili İdare (Belediye / Valilik) : YAKUPLU BELEDİYESİ
Yapı Ruhsat Tarihi ve Numarası : 29/12/05 ve 2005/39
Yapının Adresi : YAKUPLU BELDESİ
Pafta / Ada / Parsel Numaraları : F21d24d2c/419/26
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi : 1.522 m² ve B.A.K.
Kontrol Edilen Yapı Kısım (Blok, Kat) : Zemin Kat Kolon+Tabliye
Yapı Sahibi : (C3 BLOK)SELİN TEKSTİL SAN.VE TİC.LTD.ŞTİ.
Yapı Denetim Kuruluşunun Ünvanı : VATAN YAPI DENETİM LTD.ŞTİ.
Yapı Müteahhidinin Adı : ŞENKA İNŞ.TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Zemin Kat

Yukarıda belirtilen yapının **Kolon+Tabliye** bölümünde ve **04.02.2006** tarihinde gerçekleştirilen beton dökümü, projesine ve standartlarına uygun olarak yapılmıştır.Ayrıca beton ve beton elemanlarının numune alma ve deney metotlarına ilişkin standartlarına uygun olarak da 6 adet beton numunesi alınmıştır.Laboratuar deney sonuçlarına ilişkin raporlar daha sonra ilgili idareye iletilecektir.


İş bu tutanak **04.02.2006** tarihinde, bir nüshası Yapı Denetim Kuruluşunca İlgili İdareye verilmek üzere üç nüsha düzenlenmiştir.

Denetçi Mühendis
Atilla KESTANLIOĞLU

Yardımcı Kontrol Mühendisi
Figen YEŞİL

Yapı Müteahhidi
ŞENKA İNŞ.
TAAH.VE TİC.LTD.ŞTİ.

Laboratuar Teknisyeni

**aks inşaat**Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti.**B.İ.B.**
BELGE NO
74**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 03.06.2006
Alınış Tarihi : 03.06.2006
Deney Tarihi : 01.07.2006
Rapor Tarihi : 01.07.2006Başvuru No : B-VTN-234-06
Alınış No : B-VTN-234-06
Deney No : B-VTN-234-06
Rapor No : B-VTN-234-06**FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ**Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26**NUMUNE BİLGİLERİ**Numunenin Alındığı Yer : C 3 BLOK 6.NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 36
Ortam Sıcaklığı : 32

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7869	7	160,0	486,8	21,60	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7945	7	162,0	492,8	21,90	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7955	7	160,0	521,9	23,20	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	22,2
4	7798	28	160,0	699,7	31,10	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	31,3
5	7954	28	162,0	700,4	31,10	Fcm > Fek+1	31,3 > 30+1
6	7920	28	160,0	713,7	31,70	Fcm > Fek-3	31,1 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63


Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.


Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Ömür SOBUTAY
İnş.Yük.Teknikeri

Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No:9091

**aks inşaat**Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti.**B.İ.B.**
BELGE NO
74**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**Başvuru Tarihi : 17.05.2006
Alınış Tarihi : 17.05.2006
Deney Tarihi : 14.06.2006
Rapor Tarihi : 14.06.2006Başvuru No : B-VTN-206-06
Alınış No : B-VTN-206-06
Deney No : B-VTN-206-06
Rapor No : B-VTN-206-06

Sayfa No : 1 / 1

FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİDeneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26**NUMUNE BİLGİLERİ**Numunenin Alındığı Yer : C3 BLOK 5.NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 21
Ortam Sıcaklığı : 19

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7847	7	150,0	620,0	27,60	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	8034	7	150,0	520,2	23,10	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7924	7	140,0	599,7	26,70	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	25,8
4	8110	28	150,0	845,8	37,60	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	34,4
5	8123	28	150,0	764,7	34,00	Fcm > Fek+1	34,5 > 30+1
6	8119	28	140,0	713,6	31,70	Fcm > Fek-3	31,7 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63

Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.


Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Örnür SOBUTAY
İnş.Yük.Teknikeri

Onaylayan

Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091

**aks inşaat**Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti.**B.İ.B.**
BELGE NO
74**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 02.05.2006
Alınış Tarihi : 02.05.2006
Deney Tarihi : 30.05.2006
Rapor Tarihi : 30.05.2006Başvuru No : B-VTN-178-06
Alınış No : B-VTN-178-06
Deney No : B-VTN-178-06
Rapor No : B-VTN-178-06**FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ**Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26**NUMUNE BİLGİLERİ**Numunenin Alındığı Yer : C3 BLOK 4.NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları: 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 15
Ortam Sıcaklığı : 11Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7839	7	155,0	544,0	24,20	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7926	7	160,0	581,9	25,90	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7785	7	156,0	535,1	23,80	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,6
4	7926	28	155,0	742,4	33,00	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	32,7
5	7925	28	160,0	777,4	34,60	Fcm > Fek+1	32,8 > 30+1
6	7875	28	156,0	689,6	30,60	Fcm > Fek-3	30,6 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63


Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan


Ömür SOBUTAY
İnş. Yük. Teknikeri

Onaylayan

Metin Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091

Bağlar Mah. Koçman Cad. Gül Sok. No.39 Bağcılar / İST. Tel: 0212 602 01 14-15 Fax: 0212 602 01 21

Gsm: 0537 308 81 75 - 0544 356 76 94 E-mail: aksyapilaboratuvarı@yahoo.com

**aks inşaat**Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti.**B.İ.B.**
BELGE NO
74**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 11.04.2006
Alınış Tarihi : 11.04.2006
Deney Tarihi : 09.05.2006
Rapor Tarihi : 09.05.2006Başvuru No : B-VTN-148-06
Alınış No : B-VTN-148-06
Deney No : B-VTN-148-06
Rapor No : B-VTN-148-06**FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ**Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26**NUMUNE BİLGİLERİ**Numunenin Alındığı Yer : C 3 BLOK 3. NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 19
Ortam Sıcaklığı : 16

Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yükü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7879	7	162,0	529,8	23,50	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7793	7	161,0	578,1	25,70	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7840	7	160,0	542,4	24,10	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,4
4	7989	28	162,0	678,1	30,10	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	30,9
5	7830	28	161,0	690,6	30,70	Fcm > Fek+1	30,9 > 30+1
6	7937	28	160,0	715,2	31,80	Fcm > Fek-3	30,1 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63


Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.


Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Ömür SOBUTAY
İnş.Yük.Teknikeri

Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 8091

**aks inşaat**Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti.**B.İ.B.**
BELGE NO
74**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 27.03.2006
Alınış Tarihi : 27.03.2006
Deney Tarihi : 24.04.2006
Rapor Tarihi : 24.04.2006Başvuru No : B-VTN-132-06
Alınış No : B-VTN-132-06
Deney No : B-VTN-132-06
Rapor No : B-VTN-132-06**FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ**Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26**NUMUNE BİLGİLERİ**Numunenin Alındığı Yer : C3 BLOK 2. NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 19
Ortam Sıcaklığı : 16Laboratuvarımızda test edilen **BETON KÜP** numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	8170	7	190,0	589,3	26,20	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	8148	7	170,0	528,7	23,50	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	8101	7	170,0	565,4	25,10	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	24,9
4	8024	28	190,0	871,2	38,70	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	37,3
5	8014	28	170,0	815,2	36,20	Fcm > Fek+1	37,3 > 30+1
6	8129	28	170,0	829,2	36,90	Fcm > Fek-3	36,2 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63


Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.


Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Ömür SOBUTAY
İnş.Yük.Teknikeri

Onaylayan

Mehmet Ali DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 7091

**aks inşaat**Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti.**B.İ.B.**
BELGE NO
74**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**

Sayfa No : 1 / 1

Başvuru Tarihi : 04.03.2006
Alınış Tarihi : 04.03.2006
Deney Tarihi : 01.04.2006
Rapor Tarihi : 01.04.2006Başvuru No : B-VTN-117-06
Alınış No : B-VTN-117-06
Deney No : B-VTN-117-06
Rapor No : B-VTN-117-06**FİRMA ve ŞANTIYE BİLGİLERİ**Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26**NUMUNE BİLGİLERİ**Numunenin Alındığı Yer : C3 BLOK - 1. NORMAL KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 14
Ortam Sıcaklığı : 10**Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.**

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7803	7	150,0	510,8	22,70	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7871	7	150,0	600,1	26,70	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7796	7	150,0	614,7	27,30	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	25,6
4	7928	28	150,0	770,6	34,20	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	33,4
5	7882	28	150,0	730,7	32,50	Fcm > Fek+1	33,4 > 30+1
6	7908	28	150,0	752,3	33,40	Fcm > Fek-3	32,5 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63


Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan**Ömür SOBUTAY**
İnş.Yük.Teknikeri**Onaylayan****Mehmet Alp DURKAYA**
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091

**aks inşaat**Laboratuvar ve Proje
Hiz. San. ve Tic Ltd. Şti.**B.İ.B.**
BELGE NO
74**BETON BASINÇ DAYANIMI DENEY RAPORU**Başvuru Tarihi : 04.02.2006
Alınış Tarihi : 04.02.2006
Deney Tarihi : 04.03.2006
Rapor Tarihi : 04.03.2006Sayfa No : 1 / 1
Başvuru No : B-VTN-12-06
Alınış No : B-VTN-12-06
Deney No : B-VTN-12-06
Rapor No : B-VTN-12-06**FİRMA ve ŞANTİYE BİLGİLERİ**Deneyi İsteyen Firma : VATAN YAPI DENETİM
Şantiye Adı : SELİN EVLER
Şantiye Adresi : GÜZELYURT MAH. M.AKİF ERSOY CAD. NO: 8 BEYLİKDÜZÜ / İSTANBUL
Pafta-Ada-Parsel : - / 419 / 26**NUMUNE BİLGİLERİ**Numunenin Alındığı Yer : C3 BLOK - ZEMİN KAT TABLİYE+KOLON
Üretici Firma : OKTAN BEHÇETLER
Temsil Ettiği Kütle Boyutları : 150x150x150 mm Küp
Yükleme Hızı (MPa/sn) : 0.60
Beton Sınıfı : C 25
Beton Sıcaklığı : 12
Ortam Sıcaklığı : 7**Laboratuvarımızda test edilen BETON KÜP numunelerine ait basınç deneyi sonuçları aşağıda verilmiştir.**

DENEY SONUCU BULUNAN DEĞERLER						TS 500 STANDART SINIR DEĞERLERİ	
Numune No	Ağırlık (gr)	Beton Yaşı (gün)	Beton Kıvamı (mm)	Kırılma Yüğü (KN)	Basınç Day.(Mpa)	Min (Mpa)	
1	7857	7	170,0	483,6	21,50	Fck (Karakteristik Bas. Muk.)	25
2	7939	7	170,0	500,6	22,20	Fek (Eş. Küp Bas. Muk.)	30
3	7842	7	170,0	570,1	25,30	Fcm 7 (Ort. Bas. Muk. 7 Gün)	23,0
4	7940	28	170,0	813,0	36,10	Fcm 28 (Ort. Bas. Muk. 28 Gün)	36,7
5	7990	28	170,0	840,9	37,40	Fcm > Fek+1	36,8 > 30+1
6	7957	28	170,0	825,4	36,70	Fcmmin > Fek-3	36,1 > 30-3

BETON SINIFLARI VE MUKAVEMETLERİ										
Beton Sınıfı	C14	C16	C18	C20	C25	C30	C35	C40	C45	C50
Fck (Mpa)	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50
Fek (Mpa)	16	20	22	25	30	37	45	50	55	60
Fsk > Fek+3 Mpa	19	23	25	28	33	40	48	53	58	63


Numuneler tarafımızdan alınmıştır.

Deney ve hesaplamalar TS EN 12350-1, TS EN 12350-2, TS EN 12390-2, TS EN 12390-3 Standartlarına göre yapılmıştır.

Laboratuvarımız B.İ.B. 29.03.2004 tarihli 74 nolu izin belgesine sahiptir.

Firmamızın onayı alınmadan çoğaltılamaz. Bu rapor sadece deneyi yapılan numuneler geçerlidir. Yapının geneli hakkında bir fikir vermez.

Deneyi Yapan

Ömür SOBUTAY
İnş. Yük. Teknikeri

Onaylayan

Mehmet Alp DURKAYA
Laboratuvar Denetçisi
Belge No: 9091